

**Информация субъекта естественной монополии
о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы на 2018 год**

Наименование субъекта естественной монополии: АО "Астана-Теплоэнергит"

Вид деятельности: передача и распределение тепловой энергии

Инвестиционная программа утверждена приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (МН) РК по г. Астана от 25 августа 2015 года №119-0/Д (корректировка от 15 ноября 2018 года №157-0/Д)

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс. тенге																		
№ п/п	Наименование мероприятий	Е. е. изм. (для натур. показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Пересудруемый (иная) дебит.	
			план	факт	план	факт	план	факт	причины отклонения	план	факт	откл. от пл.	причины откл.	план	факт	план	факт	
1	Реконструкция, модернизация тепловых сетей с учетом проектирования	м.п. трассы	6 799	0	1 119 948	957 467	1 119 948	957 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Замена устаревшего и приобретение нового оборудования	ед.	17	17	39 863	37 758	39 863	37 758	0	-2 105	экономию по результатам государственных закупок	0	0	0	0	0	0	0
3	Приобретение лицензионных программ	ед.	1	1	6 965	6 965	6 965	6 965	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4	Приобретение приборов и счетам	ед.	5	5	9 807	9 807	9 807	9 807	0	0		0	0	0	0	0	0	0
5	Приобретение транспорта и спецмеханизмов	ед.	12	12	146 370	144 437	146 370	144 437	-1 933	экономию по результатам государственных закупок		0	0	0	0	0	0	0
Всего					1 322 953	1 156 434	1 322 953	1 156 434	-166 519			0	0	0	0	0	0	0

Председатель Правления АО "Астана-Теплоэнергит"



В. Курьевко



Показатели эффективности, надежности и качества	Факт года, предшествующего отчетному периоду	План (год)	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	6,6	8,85	Рассчитывается по завершению календарного года	Оценка достигнутых показателей будет проведена по завершению календарного периода инвестиционной программы	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-0,30	-0,80	Рассчитывается по завершению календарного года		
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-0,50	-0,01	Рассчитывается по завершению календарного года		
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	аварии отсутствуют	-	аварии отсутствуют		

Председатель Правления АО "Астана-Теплотранзит"



В. Курисько